

ALLEGATO "A"

Comune di Dorgali - Bitti - Onani

Provincia di Nuoro

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di bonifica e sistemazione generale SP 26 e 50. Ripristino pavimentazione con conglomerato bituminoso e sistemazione pertinenze stradali

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Nuoro.

CANTIERE: Strade provinciali n. 26 e 50, Dorgali - Bitti - Onani (Nuoro)

Nuoro, 10/01/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Boi Salvatore)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Floris Pasquale)

Ingegnere Boi Salvatore

Viale Europa n. 12

08100 Nuoro (NU)

Tel.: 0784 38135 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$

E-Mail: studio@ingboi.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	2	3	01/06/2020	03/06/2020
	1	E	2	2	15/06/2020	16/06/2020
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	E	3	3	03/06/2020	05/06/2020
	1	E	3	3	17/06/2020	19/06/2020
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	3	3	08/06/2020	10/06/2020
	1	E	3	3	22/06/2020	24/06/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	3	3	03/06/2020	05/06/2020
	1	E	3	3	17/06/2020	19/06/2020
Scavo di sbancamento	2	E	7	9	10/06/2020	18/06/2020
Scavo a sezione ristretta SP50	2	E	11	15	19/06/2020	03/07/2020
Scavo a sezione ristretta SP26	1	E	15	21	25/06/2020	15/07/2020
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. SP50	2	E	11	15	24/06/2020	08/07/2020
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. SP26	1	E	31	43	24/06/2020	05/08/2020
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	2	E	13	17	29/06/2020	15/07/2020
Taglio di asfalto di carreggiata stradale SP50	2	E	2	2	16/07/2020	17/07/2020
Taglio di asfalto di carreggiata stradale SP26	1	E	13	17	20/07/2020	05/08/2020
Formazione di manto di usura SP50	2	E	10	12	20/07/2020	31/07/2020
Formazione di manto di usura SP26	1	E	20	26	20/07/2020	14/08/2020
Montaggio di guard-rails	1	E	5	5	13/07/2020	17/07/2020
Realizzazione di segnaletica orizzontale SP50	2	E	5	5	03/08/2020	07/08/2020
Realizzazione di segnaletica orizzontale SP26	1	E	10	12	10/08/2020	21/08/2020
Smobilizzo del cantiere SP50	2	E	4	4	25/08/2020	28/08/2020
Smobilizzo del cantiere SP26	1	E	5	5	24/08/2020	28/08/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA SP 26

2) = ZONA SP 50

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Lavori stradali

2) = Ingegneria ambientale

3) = Segnaletica

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

